

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ ๑	✓			๓๔๑,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	✓			๓๔๗,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๙ มิ.ย. ๖๗	๑๖ ก.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้าน หนองไฮ หมู่ที่ ๓	✓			๔๕๔,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๖๗	๑๑ ก.ค. ๖๗	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔	✓			๓๔๓,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ ส.ค. ๖๗	๔ พ.ย.๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสระ แต้ หมู่ที่ ๕	✓			๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค.๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านป่า เลี้ยว หมู่ที่ ๖	✓			๓๒๘,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๙ ก.ย. ๖๗	๗ ธ.ค.๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านศรี สง่า หมู่ที่ ๗	✓			๓๓๓,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ มิ.ย.๖๗	๒๔ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน หนองตุม หมู่ที่ ๘	✓			๓๓๔,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗	๑๔ ธ.ค. ๖๗	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก่งอรุณ หมู่ที่ ๙	✓			๓๗๖,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ พ.ย. ๖๖	๒๐ ม.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			๓๔๒,๐๐๐	๓๔๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๖	๑๙ ก.พ. ๖๗	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านแสง เจริญ หมู่ที่ ๑๑	✓			๓๓๔,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๖ มิ.ย.๖๗	๒๔ ส.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๗	วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๗	
๒	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจคัดแยก ขยะในครัวเรือน	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๐๐	๘๐๐	วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๗	วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๗	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น
๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๗	วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๗	
๕	โครงการคลองสวยน้ำใส	✓			๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๗๐	๓๐	วันที่ ๗ ส.ค.๖๗	วันที่ ๗ ส.ค.๖๗	
๖	โครงการป้องกันและบำบัดน้ำเสียใน แหล่งน้ำ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๗	โครงการตรวจมลพิษทางอากาศจาก ควันเตาเผาขยะ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น
๘	โครงการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ๒.๕	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	วันที่ ๑๓ พ.ค.๖๗	วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้เื้อื่อต่อการแก้ปัญหาความยากจน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	๑๘ ก.ย. ๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๖ ส.ค.๖๗	๖ ส.ค.๖๗	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น
๔	โครงการส่งเสริมตลาดชุมชนตำบลช่อง สามหมอ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๙ เม.ย. ๖๗	๑๙ เม.ย. ๖๗	
๕	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	✓			๑๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๒๑ ม.ค. ๖๗	๒๑ ม.ค. ๖๗	
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน และยกระดับกลุ่มอาชีพ			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขับเคลื่อนลดภัยสวมนิรภัย ๑๐๐ %	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๖ ก.ย.๖๗	๒๖ ก.ย.๖๗	
๒	โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๕ ส.ค.๖๗	๕ ส.ค.๖๗	
๓	โครงการถนนโล่งตา ทางแยกโล่งใจ	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๘ บ.ค. ๖๖	๑๘ บ.ค. ๖๖	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	✓			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๒๙ บ.ค. ๖๖	๔ ม.ค.๖๗	
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลช่องสามหมอ			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น
๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๑ ส.ค. ๖๗	๒๕ ส.ค. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๘	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสงเจริญ	✓			๓๕,๐๐๐	๓๔,๕๐๐	๕๐๐	๓ เม.ย.๖๗	๓ เม.ย.๖๗	
๙	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	
๑๐	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๗	๙ ส.ค.๖๗	
๑๑	โครงการการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำ ชุมชนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	✓			๑๕,๐๐๐	๑๑,๔๗๕	๓,๕๒๕	๑๘ มิ.ย.๖๗	๑๘ มิ.ย.๖๗	
๑๒	โครงการประดิษฐ์สื่อนวัตกรรมการเรียน การสอน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๗ ส.ค. ๖๗	๑๘ ส.ค. ๖๗	
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก	✓			๕๐,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	๒๙ มี.ค. ๖๗	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา	✓			๕๐๓,๔๕๐	๓๐๑,๑๐๓	๒๐๒,๓๔๗	๑ ก.ย.๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๗	
๑๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	✓			๓๐,๐๐๐	๒๓,๓๖๐	๖,๖๔๐	๑๐ ก.ย. ๖๗	๑๐ ก.ย. ๖๗	
๑๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			๕๐๗,๓๑๒	๓๖๕,๒๘๑	๑๔๒,๐๓๑	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๑๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	✓			๙๕๔,๐๐๐	๗๙๗,๔๐๐	๑๕๖,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑๘	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	๑๓ พ.ค. ๖๗	๑๗ พ.ค. ๖๗	
๑๙	โครงการควบคุมโรคระบาดต่างๆ			✓	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณไป ใช้ด้านอื่น
๒๐	โครงการณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ	✓			๑๐,๐๐๐	๒,๙๕๐	๗,๐๕๐	๓๑ พ.ค.๖๗	๓๑ พ.ค. ๖๗	
๒๑	โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด	✓			๒๐,๐๐๐	๒,๗๐๐	๑๗,๓๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๗	๒๓ ส.ค. ๖๗	
๒๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแก่งศรี(ดอนกอย) หมู่ที่ ๑ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	

๒๓	บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๔	บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	
๒๕	บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๖	บ้านสระเต้ หมู่ที่ ๕ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	

๒๗	บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ ๖ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๘	บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๗ ๑.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ๓.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ก.ย. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒๙	บ้านหนองตูม หมู่ที่ ๘ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	

๓๐	บ้านแก่งอรุณ หมู่ที่ ๙ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	
๓๑	บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ ส.ค. ๖๗	๓๐ ส.ค. ๖๗	
๓๒	บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ๑.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ สุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๓๐ก.ย. ๖๗	๓๐ก.ย. ๖๗	
๓๓	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ในชุมชน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๒ ก.ย. ๖๗	๑๓ ก.ย. ๖๗	
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬานันทนาการ ผู้สูงอายุ	✓			๕๐๐๐๐	๕๐๐๐๐	๐	๑๒ เม.ย. ๖๗	๑๒ เม.ย. ๖๗	

๓๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย			✓	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น
๓๖	โครงการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและครอบครัว			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น
๓๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	✓			๓๐๐,๐๐๐	๓๕๘,๓๑๙	๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๓๘	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น
๓๙	โครงการค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชน	✓			๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๖ เม.ย. ๖๗	
๔๐	โครงการช่องทางความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยความรุนแรงในครอบครัว			✓	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น

๔๑	โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนตำบลช่องสามหมอ			✓	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น
๔๒	โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๗	๒๕ มิ.ย.๖๗	
๔๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๒๕ ม.ค. ๖๗	๒๕ ม.ค. ๖๗	
๔๔	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๕๐	๒๕๐	๑๒ เม.ย.๖๗	๑๒ เม.ย.๖๗	
๔๕	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	
๔๖	โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๙ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	
๔๗	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๕๐๐,๐๐๐	๗,๙๑๔,๕๐๐	๕๘๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๘	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๓๔,๔๐๐		๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๔๙	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๖๐,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๕๐	โครงการบริหารจัดการระบบสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔ ม.ค.๖๗	๔ ม.ค.๖๗	
๕๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๒๗ ส.ค. ๖๗	๒๗ ส.ค. ๖๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	✓			๔๐,๐๐๐	๑๘,๓๐๐	๒๑,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	
๒	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓			๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๗๐	๔,๙๓๐	๔ ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.ค. ๖๗	
๓	โครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๑๘,๕๐๐	๘๑,๕๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	๑๕ ม.ค. ๖๗	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	๒๑ ธ.ค. ๖๖	
๕	โครงการเสริมสร้างความรู้การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ			✓	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอน งบประมาณ ไปใช้ด้านอื่น
๖	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	✓			๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๙ ธ.ค. ๖๖	๒๗ ธ.ค. ๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๖	๒๔ ม.ค. ๖๗	

๘	โครงการการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา			✓	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น
๙	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ			✓	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ด้านอื่น

โครงการพัฒนาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

งบประมาณจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมา ณคงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก่งคร้อ หมู่ที่ ๑	✓			๓๒๔,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๖	๔ ธ.ค.๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ใน หมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	✓			๘๑,๐๐๐	๘๐,๕๐๐	๕๐๐	๘ ก.พ.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้าน หนองแสง หมู่ที่ ๒	✓			๑๒๖,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ ก.พ.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	
๔	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒	✓			๔๔๑,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๑ มี.ค. ๖๗	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๓	✓			๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๑ มี.ค. ๖๗	
๖	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ ๔	✓			๔๙๔,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ ธ.ค.๖๖	๑๓ ก.พ. ๖๗	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านสระเต้ หมู่ที่ ๕	✓			๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๑ มี.ค. ๖๗	

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านป่า เสี้ยว หมู่ที่ ๖	✓			๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ ก.พ.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านศรี สง่า หมู่ที่ ๗	✓			๔๗๔,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘ ก.พ.๖๗	๗ พ.ค.๖๗	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านหนองตุม หมู่ที่ ๘	✓			๔๙๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๗	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแก่งอรุณ หมู่ที่ ๙	✓			๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๑ มี.ค. ๖๗	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	✓			๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๖	๒๐ ก.พ. ๖๗	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๑๑	✓			๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	๑๑ มี.ค. ๖๗	