

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนทองกลาง จากแยกทางหลวง อบจ.๓๐๒๐ ไป โรงฆ่าสัตว์			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๓ ของ ปีงบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีพัฒนา จากถนน คสล.เชื่อมต่อจากโรงผลิตน้ำ ไป บ้านนายประมวล นครราช			✓	๓๒๔,๐๐๐	๐	๓๒๔,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๔ ของ ปีงบประมาณ
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแสง จาก โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา ไป ลำห้วยกลาง			✓	๓๖๙,๐๐๐	๐	๓๖๙,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๓ ของ ปีงบประมาณ
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองไฮ จากบ้าน นางเคลือบ ใจบุญ ไป บ้านพ่อคำ จำปาหอม			✓	๔๓๐,๐๐๐	๐	๔๓๐,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วง ไตรมาสที่ ๔ ของ ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านป่าเลี้ยว สายทางป่าเลี้ยว ซอย ๑/๔ ด้านขวาทาง			✓	๓๖๙,๐๐๐	๐	๓๖๙,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตุม จากบ้านนางพุด บำรุงเชื้อ ไป บ้านนางพรมมา อันทะบุรี			✓	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๓๐,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ
๗	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดมีรางวีหลังท่อ ท่อ จำนวน ๙๘ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๑๒ บ่อ ความยาวรวม ๑๑๐ เมตร			✓	๓๔๔,๐๐๐	๐	๓๔๔,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ

๑.๒ แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านแก่งคร้อ			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านศรีสง่า			✓	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่๒พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ

(แผนงานการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการคลองสวย น้ำใส	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕๐๐๐	๐	

(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	✓			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๕	๕	

(แผนงานสาธารณสุข)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการรณรงค์ประชาชนร่วมใจ คัดแยกขยะในครัวเรือน	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก pm ๒.๕	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการผลิตแบบพอเพียงและการกระจายรายได้ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน แก่ทุกกลุ่มวัย

(แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการตลาด สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมตลาดชุมชน ตำบลช่องสามหมอ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	✓			๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่๔การพัฒนาทางสังคมให้เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อความยั่งยืนของชุมชน

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนากลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง รับรู้ถึงภัยยาเสพติด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างรอบด้าน (แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการจัดงาน วันลอยกระทง	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ศพด.บ้านแสง เจริญ	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	
๔	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	

(แผนงานสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๔๒๐	๕,๕๘๐	

(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐	๐	
๒	โครงการถนนโล่งตาประชาชนโล่งใจ	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	

(แผนงานสาธารณสุข)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			๔๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	

(แผนงานงบกลาง)

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๙,๑๐๐,๐๐๐	๒,๖๗๑,๔๐๐	๖,๔๒๘,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๓,๓๐๐,๐๐๐	๙๔๓,๒๐๐	๒,๓๕๖,๘๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๗๐,๐๐๐	๓๑,๕๐๐	๓๘,๕๐๐	
๕	เงินสมทบหลักประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	✓			๑๓๒,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	